

Cajamarca,

OFICIO MULTIPLE Nº 344 -2013-GR.CAJ/DRE-DGLIE

SEÑOR:

Prof.

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local : *San Miguel - Sta. Cruz - Cutervo -
Jaén - San Ignacio.*

Centenario - San Pablo - Cajamarca - San Marcos - Paucallanca

ASUNTO : Se hace llegar Programación de la Instalación de Aulas Prefabricadas.


Ref. : Convenio: Ministerio de Educación - OINFE - DRE-CAJAMARCA

Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que en concordancia con lo expresado en la referencia, se hace de su conocimiento que la Empresa PROINCO SAC, responsable de la instalación de las Aulas Prefabricadas para la Instituciones Educativas beneficiadas de su jurisdicción administrativa dará inicio a los trabajos de acuerdo a su respectivo Cronograma, y por esta razón me dirijo a usted para se hagan las coordinaciones y se brinden las facilidades del caso y se optimice los tiempos a utilizarse en las tareas a desarrollarse. Se agrega lo siguiente:

1. La UGEL brindará todas las facilidades a los representantes de la Empresa, proporcionando la información sobre nombres y apellidos completos, dirección domiciliaria y teléfono de cada uno de los Directores y/o Docentes responsable de las Instituciones Educativas beneficiadas con la instalación de Aulas Prefabricadas.
2. Que el almacenamiento de los materiales y partes de las Aulas Prefabricadas estén completamente garantizadas (en el año próximo pasado se han producido pérdidas de algunas parte o componentes de las aulas así como también rotura de los vidrios), esto no debe suceder en lo sucesivo.
3. Los tiempos a utilizarse por la Empresa son **calendarios**, es decir, trabajarán sábados, domingos y feriados y durante este periodo debe haber un responsable para las coordinaciones que sean necesarias. **Se adjunta copia de Programación.**

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,


Prof. FELIX JOSE SILVA URBANO
Director Regional de Educación
CAJAMARCA



FJSU/DRE-CAJ.
YAC/DGL.
APCR/IE.

SERVICIO: "TRANSPORTE E INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN LA REGION CAJAMARCA"
 CONCURSO RFQ-010-2013
 ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA-GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Id	Nombre de tarea	Duración	bre 2013
1	TRANSPORTE E INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN LA REGION CAJAMARCA	102 días	04
2	TRANSPORTE DE AULAS PREFABRICADAS	20 días	
3	TRANSPORTE AULAS PREF. LIMA A CAJAMARCA - PROVINCIAS	20 días	
4	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS	53 días	
5	ZONA SUR CUADRILLA N° 02	53 días	
6	PROVINCIA DE CONTUMAZA	8 días	
7	IE 82558 - DIST. GUZMANGO - LAS TAYAS (02 AULAS)	3 días	
8	IE 82562 - DIST. STA CRUZ DE TOLEDO - TOLEDO (02 AULAS)	4 días	
9	PROVINCIA DE SAN PABLO	4 días	
10	IE 821127 - DIST. SAN PABLO - EL INGENIO (02 AULAS)	4 días	
11	PROVINCIA DE CAJAMARCA	4 días	
12	IE 82148 - DIST. CHETILLA - EL TUBO (02 AULAS)	4 días	
13	PROVINCIA DE SAN MARCOS	9 días	
14	IE 821081 - DIST. JOSE SABOGAL - ALISOPATA (02 AULAS)	4 días	
15	IE 82844 - DIST. JOSE SABOGAL - JELIC (02 AULAS)	4 días	
16	PROVINCIA DE CELENDIN	18 días	
17	IE 821096 - DIST. OXAMARCA - EL PAJONAL (02 AULAS)	4 días	
18	IE 109 - DIST. LA LIBERTAD DE PALLAN - PALLAN (03 AULAS)	6 días	
19	IE 82399 - DIST. CELENDIN - CELENDIN (03 AULAS)	6 días	
20	ZONA NORTE CUADRILLA N° 01	53 días	
21	PROVINCIA DE SAN MIGUEL	4 días	
22	IE CESAR VALLEJO - DIST. CATILLUC - CHUCLLAPAMPA (02 AULAS)	4 días	
23	PROVINCIA DE SANTA CRUZ	4 días	
24	IE 10612 - DIST. SANTA CRUZ - MAYOBAMBA (02 AULAS)	4 días	
25	PROVINCIA DE CUTERVO	10 días	
26	IE CARLOS MATA RIVERA - DIST. CUTERVO - MAMABAMBA (01 AULA)	3 días	
27	IE 10256 - DIST. CUTERVO - PAYAC (03 AULAS)	6 días	
28	PROVINCIA DE JAEN	18 días	
29	IE CIRO ALEGRIA - DIST. SANTA ROSA - SANTA ROSA (04 AULAS)	7 días	
30	IE 17587 - DIST. COLASAY - NUEVO JERUSALEN (03 AULAS)	6 días	
31	IE 17509 - DIST. JAEN - VIRGEN DEL CARMEN (01 AULA)	3 días	
32	PROVINCIA DE SAN IGNACIO	13 días	
33	IE 16876 - DIST. SAN IGNACIO - LA CORDILLERA (02 AULAS)	4 días	
34	IE 17619 - DIST. SAN IGNACIO - BAJO HUAMACA (02 AULAS)	4 días	
35	IE 17623 - DIST. SAN IGNACIO - PUERTO SAN ANTONIO (01 AULA)	3 días	
36	INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS	94 días	
37	ZONA SUR CUADRILLA N° 02	93 días	
38	PROVINCIA DE CONTUMAZA	15 días	
39	IE 82558 - DIST. GUZMANGO - LAS TAYAS (02 AULAS)	7 días	
40	IE 82562 - DIST. STA CRUZ DE TOLEDO - TOLEDO (02 AULAS)	7 días	
41	PROVINCIA DE SAN PABLO	7 días	
42	IE 821127 - DIST. SAN PABLO - EL INGENIO (02 AULAS)	7 días	
43	PROVINCIA DE CAJAMARCA	23 días	
44	IE 82148 - DIST. CHETILLA - EL TUBO (02 AULAS)	7 días	
45	IE 227 - DIST. CAJAMARCA - LA PACCHA (02 AULAS)	7 días	
46	IE 82031 - DIST. CAJAMARCA - PACCHA CHICA (02 AULAS)	7 días	
47	PROVINCIA DE SAN MARCOS	15 días	
48	IE 821081 - DIST. JOSE SABOGAL - ALISOPATA (02 AULAS)	7 días	
49	IE 82844 - DIST. JOSE SABOGAL - JELIC (02 AULAS)	7 días	
50	PROVINCIA DE CELENDIN	29 días	
51	IE 821096 - DIST. OXAMARCA - EL PAJONAL (02 AULAS)	7 días	
52	IE 109 - DIST. LA LIBERTAD DE PALLAN - PALLAN (03 AULAS)	10 días	
53	IE 82399 - DIST. CELENDIN - CELENDIN (03 AULAS)	10 días	
54	ZONA NORTE CUADRILLA N° 01	94 días	
55	PROVINCIA DE SAN MIGUEL	7 días	
56	IE CESAR VALLEJO - DIST. CATILLUC - CHUCLLAPAMPA (02 AULAS)	7 días	
57	PROVINCIA DE SANTA CRUZ	7 días	
58	IE 10612 - DIST. SANTA CRUZ - MAYOBAMBA (02 AULAS)	7 días	
59	PROVINCIA DE CHOTA	14 días	
60	IE 10558 - DIST. HUAMBOS - HUAMBOS (05 AULAS)	14 días	
61	PROVINCIA DE CUTERVO	14 días	
62	IE CARLOS MATA RIVERA - DIST. CUTERVO - MAMABAMBA (01 AULA)	3 días	
63	IE 10256 - DIST. CUTERVO - PAYAC (03 AULAS)	10 días	
64	PROVINCIA DE JAEN	28 días	
65	IE CIRO ALEGRIA - DIST. SANTA ROSA - SANTA ROSA (04 AULAS)	12 días	
66	IE 17587 - DIST. COLASAY - NUEVO JERUSALEN (03 AULAS)	10 días	
67	IE 17509 - DIST. JAEN - VIRGEN DEL CARMEN (01 AULA)	4 días	
68	PROVINCIA DE SAN IGNACIO	19 días	
69	IE 16876 - DIST. SAN IGNACIO - LA CORDILLERA (02 AULAS)	7 días	
70	IE 17619 - DIST. SAN IGNACIO - BAJO HUAMACA (02 AULAS)	7 días	
71	IE 17623 - DIST. SAN IGNACIO - PUERTO SAN ANTONIO (01 AULA)	4 días	

Proyecto: CRONOGRAMA_EJECUCIO

Fecha: jue 12/09/13

Tarea

Tarea critica

Progreso

Hito

Resum

Tarea r

CONTRATISTA: PROINCO PROYECTOS, INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.

*6901440 → Royer Naupa